



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2021,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Obec Kunice

Kunice 16

679 71 Lysice

IČ: 00600636

Zastoupena: Evou Opluštilovou, starostkou obce

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 EKOTERM CZ, s r.o.

Sídlo: Pražská 870, 679 61 Letovice

IČ: 25307002

DIČ: CZ25307002

Zastoupený: Ing. Stanislav Kamba, tel.: 602 745 680

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s § 2586 a násl. ObčZ tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy budovy kulturního zařízení v obci Kunice, jak je podrobněji uvedeno v článku 1 Předmět smlouvy, když tato Smlouva byla sjednána jako výsledek výběrového řízení s názvem „**Obnova kulturního zařízení v obci Kunice**“. Zakázka byla zadána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2 Obě smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 Smlouvy k výše uvedené veřejné zakázce.
- 2.3 Předmětem dohody smluvní stran je změna termínu realizace díla, která je důsledkem okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohl předvídat.



3. ZMĚNA TERMÍNU

3.1 Obě smluvní strany jsou si vědomy smluvního ujednání v článku V. odstavci 5.1 Smlouvy, avšak na základě doručeného prohlášení od dodavatele střešní krytiny, že není schopen dodat ve značném předstihu (v prosinci roku 2021) objednanou krytinu a to z důvodu chybějících základních surovin na výrobu, nedostatek pracovníků a narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů mj. z důvodu aktuální situace na Ukrajině a z důvodu změn na trhu způsobené pandemií Covid-19, se objednatel a zhotovitel dohodl na prodloužení termínu realizace díla nejpozději do 31. 8. 2022. Objednatel postupoval při posouzení této změny analogicky v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 ZZVZ.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.2 Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
- 4.4 Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem zhotovitele a starostou objednatel obdrží dvě podepsané vyhotovení objednatel a jedno podepsané vyhotovení zhotovitel.
- 4.5 Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválilo Zastupitelstvo Obce Kunice na svém zasedání dne 21. 4. 2022, usnesením č. 4/27.

V Kunicích dne 23.5. 2022

V Letovicích dne 23.5. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Eva Opluštilová

Eva Opluštilová,
starostka



Pražská 870, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ25307002
Tel./fax: 518 474 480

Stanislav Kamba

Ing. Stanislav Kamba,
jednatel